

АДРЕС, Тариф к начислению	Натур.показатели	Сумма голосования (тыс.руб.)	Остатки на домах (тыс.руб.)	Сумма по актам (тыс.руб.)	Остаток после выполнения (тыс.руб.)	Месяц исполнения									
						Июль 2013	Авг.2013	Сент.2013	Итого за III квартал 2013г.	Октябрь 2013	Ноябрь 2013	Декабрь 2013	Итого за IVквартал 2013г.	Январь 2014	
Ногина ,10/2 (01.07.2013-30.06.2014-13,62 руб.)		43000,00	снос?												
Ремонт кровли(над л/кл.кв.3)	18,2м2	25000,00													
Ремонт крыльца	1шт.	18000,00													
Парковая, 7 (01.07.2013-30.06.2014 -4,52 руб.)		120000,00													
Крыша: ремонт стропил(п.№3)	по факту	120000,00		10000-плюсом?											
Д.Ковальчук, 18 (01.07.2013-30.06.2014 -8,36 руб.)		1501340,00													
Замена циркуляции труба(отопление): ф20-28м ф76-56м ф32-28м ф89-28м ф50-112м ф20-342м(стойки) вентили ф20-45шт.		686690,00		556131,84											
ХГВ:замена трубы: ф32-10м ф25-10м вентиль ф20-20шт. вентиль ф15-15шт.	20м.п.	67650,00													
Установка площадки под КГМ	1шт.	42266,04		отн.90000 и 22,62											
Сан.обрезка деревьев	14шт.	59733,96		59733,96		Выполнено		59733,96							
Установка пластик.окон-64шт. П.№1,3,4,5,6,8,9,п.№2-витраж	64шт.	500000,00		590000,00						Выполнено		590000,00			
Изготовление и устан.козырька п.№5	1шт.	25000,00		25022,62											
Ремонт швов	250м.п.	120000,00		125810,00		Выполнено 196м.п.		90160,00		Выполнено 77,5м.п.		35650,00			
Холодильная,16 (01.07.2013-30.06.2014 -11,40 руб.)		912080,00													
Ремонт кровли-(над п.№5-9)	142м2	400000,00		52715,51					гидроизол 125м2			52715,51			

Д.Ковальчук, 28 (01.01.2014-31.12.2014 -5,00руб.)		814720,00												
Циркуляция по подъездам	8шт.	280000,00												
Канализация: ремонт фановых труб ф 110-16м теплоизоляция фан.труб-96м		74400,00												
Ремонт швов	100м.п.	60000,00												
Замена бункеров в мусорокамерах - 8шт. замена дверей -8шт. Косметический ремонт в м/к -8шт.		384000,00												
Установка светильников: в подвале-8шт. в м/к-8шт.		16320,00												

Итого: 12839298,87 865748,29 2759682,78
(3209824,72) (3209824,72)

Составил:

остатки с 2012-2013

Пер.64/1	отмстка по гарантии
Д.Ков.63	отмстка по гарантии

Нор.2/13-перекрытия???? снос?

Дуси Ковальчук,4А	40000,00			Отопление замена верхнего розлива, труба Ø32 - 40м
Переездная 66	99276,94			цоколь
Д.Ков.24	замена циркул.	40950		
Д.Ков.28/1	бетон,раб.			резерв

сплав
Д.Ковальчук,28/1 май.14
Окраска входн.дверей в мусорокамеры+люки выхода на крышу по гарантии

Холод.,16			
Фасадные работы			

							Подрядные организации
Февраль 2014	Март 2014	Итого за квартал 2014г.	Апрель 2014	Май 2014	Июнь 2014	Итого за II квартал 2014г.	
							Окна Века
							Окна Века
							Окна Века
							Стройрег.
							Стройрег.
							Стройрег.
							Сплав
							Окна Века
							Сплав
							Стройрег.
							Сплав

				додел.4 окна			Сибкомфорт
							Стройрег.
							Стройрег.
							Альянсстройгрупп
							СМУ 10
							Стройрег.
							Стройрег.
							Стройрег.
							Стройрег.
							Стройрег.

							Окна Века
							Стройрег.
							Стройрег.
	Выполнено						Сибкомф.
							Стройрег.
							Стройрег.
							Стройрег.
							Сибкомфорт
							Окна Века
							Стройрег.
							Стройрег.
							Сибкомфорт
							Окна Века
							Сибкомфорт
							Кемпинг

							СПЛАВ
							Сибкомфорт
							СПЛАВ
							Стройрег.
							СПЛАВ
							СПЛАВ
							СПЛАВ
							СПЛАВ
							СПЛАВ
							Стройрег.
							Белый бриз
							Стройрег.
							Стройрег.

							Стройрег.

(3209824,72)

(3209824,72)