

Выполнение плана по текущему ремонту ЖЭУ-15
2014г.

АДРЕС, Тариф к начислению	Натур.показатели	Сумма голосования (тыс.руб.)	Сумма по актам (тыс.руб.)	выполнение
Виды работ				
Ногина ,10/2 (01.07.2013-30.06.2014-13,62 руб.)		43000,00		
Ремонт кровли(над л/кл.кв.3)	18,2м2	25000,00	43000,00	выполнено
Ремонт крыльца	1шт.	18000,00		
Парковая, 7 (01.07.2013-30.06.2014 -4,52 руб.)		120000,00		
Крыша: ремонт стропил(п.№3), рем.метал.покр над кв 8,16	по факту	120000,00	119722,80	выполнено
Д.Ковальчук, 18 (01.07.2013-30.06.2014 -8,36 руб.)		1501340,00		
Замена циркуляции труба(отопление): 28м ф20-28м ф76-56м ф32-28м ф89-28м ф50-112м ф20-342м(стояки) вентили ф20-45шт.		686690,00	605277,67	выполнено
ХГВ:замена трубы: ф32-10м ф25-10м вентиль ф20-20шт. вентиль ф15-15шт.	20м.п.	67650,00	85000,00	
Установка площадки под КГМ	1шт.	42266,04	отказ собств.	
Решетка		доп.раб.	8509,62	
Сан.обрезка деревьев	14шт.	59733,96	59733,96	
Установка пластик.окон-64шт. П.№1,3,4,5,6,8,9,п.№2-витраж	64шт.	500000,00	590000,00	
Изготовление и устан.козырька п.№5	1шт.	25000,00	25022,62	
Дверь в подвал п.№7			12000,00	
Ремонт швов	250м.п.	120000,00	125810,00	
Холодильная,16 (01.07.2013-30.06.2014 -11,40 руб.)		912080,00		

Ремонт кровли-(над п.№5-9)	142м2	400000,00	52715,51	вып. частично по решению собств.
Замена окон на пластиковые	40шт.	369580,00	363580,18	выполнено
Перемышки над окнами		доп.раб.	20468,04	
Изготовление тех.паспорта БТИ		100000,00		отказ собств.
Д.Ковальчук, 73 (01.07.2013-30.06.2014 -6,71 руб.)		682000,00		
Ремонт швов	30м.п.	15000,00	13570,00	выполнено
Канализация: замена магистр. Ф110 (п.№4)	30м.п.	39000,00	37655,90	
Двери в щитовую	2шт.	с рекламы	45000,00	
фурнитура, ручки, откос, пена			2304,98	
Ремонт отсечек			21243,07	
Ремонт подъезда (с отсечками, заделка пены на окнах)	4шт.	628000,00	741597,83	
Замена почт.ящиков	171шт.			
Ногина,2/2 (01.07.2013-30.06.2014 -6,55 руб.)		35400,00		
Замена отопления: труба ф50-20м(магистраль) замена теплоизоляции: труба ф50-20м	20м.п.	35400,00	35400,00	выполнено
Ногина,2/13 (01.07.2013-30.06.2014 -16,74 руб.)		70000,00		
Замена чердачного перекрытия	по факту	70000,00	70000,00	выполнено
Холодильная,18/1 (01.07.2013-30.06.2014 -6,77 руб.)		610490,00		
Замена отопления : труба ф50-290м труба ф89-40м	330м.п.	486600,00	486599,48	выполнено
ограждение(из труб)		доп.раб.	29685,26	
Канализация: ремонт фановых труб(чердак)-30м теплоизоляция фан.труб-100м	30м.п.	104390,00	80268,03	
Крыша: замена люка выхода на чердак-2шт.	2шт.	19500,00	11256,48	
Ногина,10/5 (01.07.2013-30.06.2014 -14,76 руб.)		43400,00		

Замена отопления: труба ф20-20м труба ф50-20м(магистраль)	40м.п.	43400,00	43400,00	выполнено
Жуковского ,106/1 (01.07.2013-30.06.2014 -3,96 руб.)		171000,00		
Подвал: герметизация ввода	2шт.	60000,00	40816,44	выполнено
Ремонт 3-х верхних этажей (п.№1,2)	3эт.	111000,00	85489,82	
дверь металлич.-1шт.(подвал)	1шт.		15638,54	
Калинина,8 (01.07.2013-30.06.2014 -5,96 руб.)		23498,04		
Спил деревьев с выкорчевкой пней	2шт.	12796,88	11016,95	выполнено
Ремонт цоколя	15м2	10701,16	10689,62	
Холодильная,29 в (01.07.2013-30.06.2014 -6,04 руб.)		33000,00		
Ремонт цоколя	27м.п.	33000,00	33000,00	
Холодильная,27 б (01.07.2013-30.06.2014 -21,42 руб.)		86000,00		
Ремонт кровли	80м2	56000,00	56000,00	выполнено
Д.Ковальчук, 22 (01.07.2013-30.06.2014 -7,38 руб.)		742500,00		
Ремонт швов	21м.п.	10500,00	31280,00	выполнено
Изготовление и установка металлической двери в щитовую п.№3	1шт.	13000,00	13000,00	
Косметический ремонт подъездов(без отсечек)	5шт.	725000,00	725000,00	
Ремонт крылец	1шт.	7000,00	36400,64	
Д.Ковальчук,75 (01.07.2013-30.06.2014 -6,4 руб.)		242000,00		
Ремонт водосточной трубы,деф. шва	40м.п.	66000,00	65999,76	выполнено
Замена окон на пластиковые	16шт.	176000,00	136300,00	
Замена двери в тамбурах(замена на ТУ)	2шт.		63597,28	
Жуковского ,106 (01.07.2013-30.06.2014 -0,83 руб.)		84500,00		
Ремонт 1-х этажей-4шт.	1-е эт.4шт.	68000,00		отказ собств.
ремонт швов	30м.п.	16500,00	14950,00	выполнено

Д.Ковальчук, 75/1 (01.07.2013-30.06.2014 -6,31руб.)		580000,00		
ремонт подъездов-4шт.(со 2-го эт)	4шт.	580000,00		осень 2015(решение собств.)
Жуковского ,106/2 (01.07.2013-30.06.2014-1,1руб.)		203000,00		
Замена окон на пластиковые (01.01.2014-31.12.2014 -3,54 руб.)	18шт.	155000,00	155000,00	выполнено
Ремонт швов	100м.п.	48000,00	58558,00	
Д.Ковальчук, 20 (01.07.2013-30.06.2014 -10,65 руб.)		1698000,00		
Ремонт швов	70м.п.	42000,00	74980,00	выполнено
Герметиз.ввода	1шт.	доп.раб.	30000,00	
Ремонт подъездов	8шт.	1080000,00	1114382,31	
Замена окон	64шт.	576000,00	612600,00	
Д.Ковальчук, 24 (01.08.2013-31.07.2014 -3,57руб.)		70000,00		
Мусорокамеры: замена двери-1шт. Замена бункера-1шт. Кирпичн.кладка		70000,00	38400,74	выполнено
Жуковского ,106/3 (01.07.2013-30.06.2014-9,55руб.)		628000,00		
Крыша: замена люков выхода на кровлю	2шт.	18000,00	11060,31	выполнено
Ремонт подъездов(120шт.п.ящ- после протокола)	2шт.	280000,00	280000,00	
Установка пластиковых окон	27шт.	228000,00	228830,00	
Установка тамбурн.дверей	3шт.	102000,00	99866,00	
Д.Ковальчук, 61 (01.07.2013-30.06.2014 -16,5 руб.)		368980,00		
Установка пластиковых окон (п.№2,3)		341980,00	337980,00	выполнено
Огнезащита		27000,00	23818,54	
Переездная, 62 (01.07.2013- 30.06.2014 -9,25 руб.)-резерв		834500,00		
Ремонт подъездов(стволы)	4шт.	560000,00	559443,90	выполнено
Установка пластиковых окон	32шт.	274500,00	274900,00	
Замена бункеров в мусорокамерах	4шт.	72500,00	68993,42	

Д.Ковальчук, 5 (01.07.2013-30.06.2014 -1,84руб.)		80128,34		
Ремонт отмостки	80м2	80128,34	79826,41	выполнено
Сухарная,68 (01.07.2013-30.06.2014-4,75руб.)		314440,57	.	
Частичный ремонт крылец	6шт.	127039,41		
Ремонт прямков с установкой крышек	7шт.	84225,75	96924,24	выполнено
Установка козырьков	6шт.	55825,00	90475,01	
Установка урн	3шт.	4872,70		
установка скамеек	2шт.	7827,75		
Д.Ковальчук, 4 а (01.06.2013-31.05.2014 -3,16руб.)		13673,90		
Ремонт отмостки	12м2	13673,90	20548,52	выполнено
Д.Ковальчук, 4 (01.05.2013-30.04.2014 -3,76руб.)		68605,90		
Частичный ремонт фасада	104м2	68605,90	68266,41	выполнено
Калинина,6 (01.07.2013-30.06.2014 -6,76 руб.)		26392,08		
Ремонт цоколя	37м2	26392,08	26391,88	выполнено
Ногина,2/4 (01.07.2013-30.06.2014 -13,16 руб.)		36750,00		
Ремонт цоколя	35м2	36750,00	36750,00	выполнено
Сухарная,90 (01.10.2013-30.09.2014-15,5руб.)		82950,00		
Ремонт выгребных ям	2шт.	82950,00	72564,10	выполнено
Д.Ковальчук, 16 (01.07.2013-30.06.2014 -5,10руб.)		807400,00		
Ремонт кровли(кв.72.)		77000,00		весна 2015г.
Косметический ремонт подъездов(без отсечек)(п.№5,6,7,8)	4шт.	520179,31	556816,08	выполнено
Установка тамбурных дверей (п.№5,6,7)	6шт.	150220,69	150220,69	
Ремонт швов		60000,00	242006,00	
Калинина ,63 (01.11.2013-31.10.2014-3,51руб.)		29100,00		
Вывод слива с крыши щитовой на асфальт		12600,00	4780,18	выполнено
Площадка под КГМ	1шт.	предписан.	34032,03	
Косметический ремонт щитовой	1шт.	16500,00	7959,10	

Холодильная,15/1 (01.11.2013-31.10.2014 -9,3 руб.)		322500,00		
Замена системы отопления: -труба ф50(магистраль)	150м.п.	322500,00	322500,00	выполнено
труба ф100	60м.п.			
Переездная, 64/1 (01.01.2014-31.12.2014 -5,33 руб.)		481600,00		
Крыша: замена люка выхода на кровлю- 2шт.	2шт.	22000,00	19750,84	выполнено
Продухи	6шт.	35000,00	35392,92	
Ремонт швов(кв.53,22,32,50,193,201,213,20 3)	130м.п.	65000,00		
Установка тамбурн.дверей	4шт.	104600,00	124000,29	
Замена окон	32шт.	255000,00	252100,00	
Д.Ковальчук, 28 (01.01.2014-31.12.2014 -5,00руб.)		814720,00		
Циркуляция по подъездам	8шт.	280000,00	303280,00	отказ собств.
Канализация: ремонт фановых труб ф 110-16м теплоизоляция фан.труб-96м		74400,00	74298,51	в прцессе выполнения
Ремонт швов(кв.247,135)	100м.п.	60000,00		
Замена бункеров в мусорокамерах -8шт. замена дверей -8шт. Косметический ремонт в м/к -8шт.		384000,00	392056,18	
Установка светильников: в подвале-8шт. в м/к-8шт.		16320,00		
Д.Ковальчук, 28/1 (01.01.2014-31.12.2014 -2,30руб- резерв.)		186000		
Герметизация вводов	3шт.		94074,32	выполнено
Ремонт прямков и окон подвальных			29138,92	

