

Выполнение плана по текущему ремонту ЖЭУ-16
2014г.

АДРЕС, Тариф к начислению				
Виды работ	Натур.показатели	Сумма голосования (тыс.руб.)	Сумма по актам (тыс.руб.)	выполнение
Д.Ковальчук, 183а (01.05.2013-30.04.2014-1,52 руб.)		49218,75	допринятие тарифа	
экспертиза кровли		73992,19	17853,87	Выполнено
проектн. документация		59193,75	63686,95	
система видеонаблюд.		118387,50		
Ремонт цоколя	40м2	35437,50	29078,34	Выполнено
Ремонт отмостки	14м2	13781,25	40764,53	
Д.Ковальчук, 183б (01.07.2013-30.06.2014-8,16 руб.)		275000,00		
Замена оконных блоков	16шт.	215000,00		отказ собств.
Устройство козырьков п.№1,2,3,4	4шт.	60000,00		
Д.Ковальчук, 185 (01.04.2013-31.03.2014-1,28руб.)		68140,63		
Ремонт цоколя	170м2	54359,40	61706,61	Выполнено
Ремонт отмостки	14м2	13781,23		
Д.Ковальчук, 185б (01.07.2013-30.06.2014-8,81 руб.)		300000,00		
Ремонт подъездов	4шт.	300000,00	300000,00	Выполнено
Д.Ковальчук, 266 (01.07.2013-30.06.2014-7,09 руб.)		263270,00		
Ремонт прямков	4шт.	64000,00		Выполнено
Ремонт водосточных труб ф140-88м.п. Воронки-5шт. Отводы-15шт. Крепления-60шт.	88м.п.	140800,00	153838,06	
Отопление: замена теплоизоляции ф20-3м.п. Ф32-20м.п. Ф50-20м.п. ф76-20м.п.	63м.п.	58470,00	58434,14	
Д.Ковальчук, 272/3 (01.07.2013-30.06.2014-4,05 руб.)		162000,00		

Ремонт подъезда №4(с восстан. плитки пола)	1шт.	80000,00	79998,10	Выполнено
Ремонт отмостки,цоколя(замена на организованный слив)	(70м.п.)	70000,00		весна 2015
Ремонт окон п.№3	2шт.	12000,00	16490,00	Выполнено
Д.Ковальчук, 272/4 (01.07.2013-30.06.2014-20,13 руб.)		735000,00	продление тарифа	
Ремонт подъездов №1,2,3,4(побелка,грунтовка,покраска,штукатурка-10м2,ремонт полового покрытия(плитка-керамогранит))	4шт.	495000,00	650280,62	Выполнено
Замена окон	16шт.	144000,00	91700,00	
Установка тамбурн.дверей п.№1,2,3,4	4шт.	96000,00	104800,00	
Д.Ковальчук, 394 (01.07.2013-30.06.2014-12,88 руб.)		541000,00		
Ремонт светильников с установкой плафонов(из стеклопластика)-20шт.(в подъездах)	20шт.	30000,00	23013,54	Выполнено
Косметический ремонт подъездов	4шт.	392000,00	398585,26	
Замена почтовых ящиков	64шт.			
Ремонт,установка приборов отопления	5шт.	6500,00		
Изготовление и установка решеток под окнами	16шт.	24500,00	44400,00	
Изготовление и установка тамбурных дверей п.№1,2,3,4	4шт.	88000,00	94362,24	
Красный проспект,188 (01.07.2013-30.06.2014-5,00руб.-резерв)				
Козырьки	5шт.	аренда	128000,33	Выполнено
Ремонт электрощитовой №2			237723,98+20000	
Ремонт канализации			69298,28	
Косм. ремонт эл.щит.п.№4			119768,99	
ремонт освещ. В тамбурах			25434,24	
Отопление			109692,40	
Проектно-сметная д-ция на ремонт сист. Электросн. В электрощит. №1			23000,00	
Ремонт электрощитовой №1			180000,00	
Очистка подвала			67850,14	
			563075,63	

Д.Ковальчук, 408 а (01.07.2013-30.06.2014 -5,66 руб.)		96900,00		
Замена задвижек ф50	3шт.	51000,00	вып. силами ЖЭУ-16	Выполнено
Замена фановых труб ф110-3шт. Изоляция фановых труб-18м.п.	18м.п.	45900,00	45931,41	
Д.Ковальчук, 272/1 (01.07.2013-30.06.2014-12,88 руб.)		469200,00		
Ремонт кровли (кв.53,54,55,56,26,14) мягкая	по факту	469200,00	457074,28	Выполнено
ремонт карнизного свеса-97м.п.	97м.п.			
Д.Ковальчук, 408 (01.07.2013-30.06.2014-6,93 руб.)		113400,00		
Замена головного стояка по кв. 8 ф100(отопление)	22м.п.	45900,00		лето 2015г.
Замена электропроводки по подвалам	50м.п.	37500,00		
Д.Ковальчук, 268/2 (01.07.2013-30.06.2014-9,54 руб.)		394800,00		
Ремонт крылец	2шт.	30000,00	30035,01	лето 2015г.
Ремонт кровли	255м2		340312,39	
ремонт парапета(кирп.кладка,штукатурка)	17м2	364800,00		
Д.Ковальчук, 270 (01.10.2013-31.07.2014-3,54 руб.)		195420,00	89108,00	
Ремонт водосточных труб	34м.п.	55420,00		весна-лето 2015г.
Замена карнизного свеса	70м.п.	140000,00		
Д.Ковальчук, 185 (01.01.2014-31.12.2014-5,00 руб.)		261000,00		
ремонт карнизного свеса между 4 и 5 эт.		200000,00		памятник архитектурного наследия
ремонт крылец п.2,4 с восстановлением бетонной кладки		32000,00		
резерв		29000,00		
Д.Ковальчук, 394/2 (01.07.2013-30.06.2014-руб.)		120000,00		
ремонт крылец	4шт.	60000,00	120017,86	Выполнено
ремонт козырьков	4шт.	60000,00		

